

Grŵp Cyswllt Cymunedol Fferm Solar Porth Wen
4pm, Dydd Mercher 23 Mehefin 2022
Neuadd Bentref Cemaes
COFNODION

Aelodau

Enw	Rôl/sefydliad
Angharad Crump	Swyddog Cynllunio, Cyngor Sir Ynys Môn
Y Cyng. Carys Davis	Cadeirydd, Cyngor Cymuned Llanbadrig
Y Cyng. Julie Edwins	Cyngor Tref Amlwch
Y Cyng. Aled Morris Jones	Ward Twrcelyn
Y Cyng. Derek Owen	Cyngor Cymuned Llanbadrig
Y Cyng. Llio Owen	Ward Talybolion
Y Cyng. Gareth Winston Roberts	Cyngor Cymuned Amlwch

Presennol

Enw	Rôl/sefydliad
Gurpal Basra	Rheolwr Adeiladu
Kerry MacPhee	Swyddog Cyswllt Cymunedol, EDF Renewables
Gwynfor Owen	Cyfieithydd ar y pryd, Geiriau Gwyn

1. Croeso

Croesawyd y grŵp gan Aled Morris Jones, y Cadeirydd.

2. Cyflwyniadau ac ymddiheuriadau

Cafwyd ymddiheuriad gan Myrddin Owens.

3. Cofnodion

Cafodd cofnodion y cyfarfod blaenorol eu cymeradwyo gan y grŵp.

4. Cylch gorchwyl

Mabwysiadodd y grŵp y cylch gorchwyl.

5. Y newyddion diweddaraf am y prosiect

Cyflwynodd GB y diweddariadau canlynol am y broses adeiladu:

- Dechreuodd Jennings baratoi ar 9 Mawrth. Maent yn dal ar y safle ac yn cwblhau Cam 1 erbyn yr wythnos nesaf. Mae trac o fynedfa'r safle i waelod y safle yn yr is-orsaf wedi'i adeiladu. Mae pont fetel wedi'i hadeiladu dros un groesfan ddŵr yn ogystal â phibell blastig diamedr mawr wedi'i gosod yn y cwrs dŵr a'i hól-lenwi dros y bibell i ganiatáu adeiladu'r trac dros y cyrsiau dŵr.
- Mae Jennings bellach yn cael eu cyflogi gan Ethical & Grupotec fel eu contractwyr sifil.

- Mae'r archeolegydd yn dal ar y safle. Bydd yn bresenoldeb parhaol wrth i ni dynnu'r pridd ar gyfer y trac.
- Mae goleuadau traffig bellach wedi'u tynnu a mynedfa ceg y gloch wedi'i chwblhau gyda mynedfa a ffordd â thar newydd yn eu lle.
- Ethical Connections – ICP – y Prif Gontractwr ar gyfer gwaith ar is-orsafoedd. Mae gwaith adeiladu'r is-orsaf wedi dechrau gyda gwaelodion wedi'u cloddio, concrit wedi'i goedio a nawr caiff caeadau eu gosod ar gyfer slabiau a waliau. Mae gwaith gosod dur atgyfnerthu ar gyfer waliau a slabiau wedi dechrau. Bydd rhain yn eu tro yn cael eu concritio yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf.
- Grupotec – EPC – Mae'r Prif Gontractwr bellach ar y safle yn sefydlu cwrt y safle. Bydd y gwaith sydd i ddod yn cynnwys gosod traciau caregog ar draws y safle a torri ffosydd ceblau ar gyfer ceblau trydanol.

6. Gronfa Budd Cymunedol (CBC)

- Cadarnhaodd KMP y bydd y Gronfa Budd Cymunedol (CBC) yn destun RPI.
- Mae'r grŵp wedi gofyn am ddefnyddio rhan o'r CBC ar gyfer rhaglen ysgoloriaeth i gefnogi plant difreintiedig i fynd i goleg neu brifysgol ar gost o £2,000 y flwyddyn fesul myfyriwr. Hoffent archwilio'r posibilrwydd o 4x cyfraniad o £2,000 y flwyddyn o'r cronfeydd canlynol: Arian wedi'i glustnodi i ysgolion, Cyngor Tref Amlwch, Cyngor Cymuned Llanbadrig ac EDF Renewables.
- Gofynnodd y Cyng. Owen i arian y CBC gael ei ystyried ar gyfer ysgol. Gwrthododd y grŵp y cais hwn a hoffent gadw at ardaloedd y cyngor a ddiffinnir fel rhai sy'n derbyn CBC.
- Byddai'r grŵp yn dal yn hoffi i'r arian ar gyfer ysgolion gael ei ddefnyddio i ddatblygu'r Gymraeg.

7. Unrhyw Faterion Eraill

- Gwnaed cais am ffair swyddi arall i bobl leol. Cadarnhaodd KMP fod cyfleoedd caffael a chyflogaeth yn cael eu gwireddu o ganlyniad i ffair swyddi mis Mawrth. Mae'r prosiect bellach mewn cyfnod lle'r oedd swyddi'n cael eu llenwi ac ni fyddai'r llinellau amser yn addas i wasanaethu ffeiriau swyddi yn y dyfodol.
- Gwnaed cais i drafod cyfleoedd i brentisiaid ac ymgysylltu â cholegau. KMP i adrodd yn ôl i'r grŵp.

8. Camau Gweithredu

- KMP i gadarnhau cyfraniad ychwanegol o £2,000 y flwyddyn gan EDF Renewables.
- KMP i gadarnhau nifer y bobl leol i'w cyflogi yn y tymor hir drwy'r fferm solar.
- KMP i roi diweddariad i'r grŵp ar unrhyw ddatblygiadau eraill yng nngogledd Cymru sydd ar y gweill.
- KMP i roi diweddariad ar gyfleoedd prentisiaid trwy Haen 1s.
- KMP i roi diweddariad ar allbwn o'r Brecwast Busnes a'r ffair gyrfaoedd.

9. Dyddiad a lleoliad y cyfarfod nesaf

Dydd Mercher 4-6pm yn gynnar ym mis Medi 2022 yn Neuadd Bentref Cemaes.